



CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

OBRA: Pavimentação de trecho da Rua Manoel Lopes Filho - Bairro Morro do Freitas (Estacas 0 à 6+10,00m = 130,00m)

REFERÊNCIA: SINAPI/SC 06_2019 SICRO/SC 01_2019

BDI: 24,23%

DATA: 26/07/2019

SERVIÇO	VALOR TOTAL	MÊS 01		MÊS 02		MÊS 03		MÊS 04		TOTAL	
		R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%
Serviços Preliminares	R\$ 3.295,55	R\$ 3.295,55	100,0%							R\$ 3.295,55	100,0%
Terraplenagem	R\$ 11.672,91	R\$ 3.501,87	30,0%	R\$ 5.836,45	50,0%	R\$ 2.334,58	20,0%			R\$ 11.672,91	100,0%
Drenagem	R\$ 15.348,00			R\$ 9.208,80	60,0%	R\$ 6.139,20	40,0%			R\$ 15.348,00	100,0%
Pavimentação	R\$ 104.923,60			R\$ 20.984,72	20,0%	R\$ 62.954,16	60,0%	R\$ 20.984,72	20,0%	R\$ 104.923,60	100,0%
Sinalização viária	R\$ 3.238,45							R\$ 3.238,45	100,0%	R\$ 3.238,45	100,0%
VALOR TOTAL	R\$ 138.478,50	R\$ 6.797,42	4,9%	R\$ 36.029,97	26,0%	R\$ 71.427,94	51,6%	R\$ 24.223,17	17,5%	R\$ 138.478,50	100,0%
		R\$ 6.797,42	4,9%	R\$ 42.827,39	30,9%	R\$ 114.255,33	82,5%	R\$ 138.478,50	100,0%		

NADIR CARLOS RODRIGUES
Prefeito Municipal

AMANDA ALEXANDRE SVALDI
Engenheira Civil - CREA/SC 124.549 - 1



GOVERNO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE PAULO LOPES