



**Obra**  
**PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DA RUA NELSON BASILÍCIO PEREIRA -**  
**ETAPAS 1 E 2 - PAULO LOPES/SC**

**Bancos**  
**SINAPI - 07/2019 - Santa**  
**Catarina**

**B.D.I.**  
**23,38%**

**Encargos Sociais**  
**Não Desonerado: embutido**  
**nos preços unitário dos**  
**insumos de mão de obra, de**  
**acordo com as bases.**

**Cronograma Físico e Financeiro**

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS
1	SERVIÇOS INICIAIS	100,00% 989,67	100,00% 989,67			
2	DRENAGEM	100,00% 175.473,33	40,00% 70.189,33	40,00% 70.189,33	20,00% 35.094,67	
3	PAVIMENTAÇÃO EM BLOCOS SEXTAVADOS DE CONCRETO	100,00% 279.471,57		20,00% 55.894,31	40,00% 111.788,63	40,00% 111.788,63
4	SINALIZAÇÃO VIÁRIA	100,00% 956,10				100,00% 956,10
<b>Porcentagem</b>			<b>15,58%</b>	<b>27,6%</b>	<b>32,15%</b>	<b>24,68%</b>
<b>Custo</b>			<b>71.179,00</b>	<b>126.083,65</b>	<b>146.883,29</b>	<b>112.744,73</b>
<b>Porcentagem Acumulado</b>			<b>15,58%</b>	<b>43,18%</b>	<b>75,32%</b>	<b>100,0%</b>
<b>Custo Acumulado</b>			<b>71.179,00</b>	<b>197.262,65</b>	<b>344.145,94</b>	<b>456.890,67</b>

---

Vinícius Feller  
 Setor de Engenharia

---

Florianópolis, 27 de agosto de 2019.