

**CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO - A3 ORÇADO**

Dados do projeto

**Nº do projeto:** 36

**Município:** PAULO LOPES

**Resp. Projeto:** AMANDA ALEXANDRE SVALDI

**Data:** 04/10/2019

**Descrição:** GINÁSIO DE ESPORTES DO BAIRRO PENHA

**Principal Fonte de Recursos:** BADESC CIDADES

**Empreiteira:**

**Conselho e Reg. Profissional:** 124549-1

**BDI:** 24.00 %

	1		2		3		4		5		6		7	
	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%
SERVIÇOS PRELIMINARES	22,409.09	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SAPATAS	21,301.42	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VIGAS DE BALDRAME	56,289.26	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ESTRUTURA PRÉ	0.00	0.00	292,724.58	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PILARES	0.00	0.00	18,170.88	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VIGAS	0.00	0.00	26,963.01	56.33	20,902.99	43.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
LAJES	0.00	0.00	0.00	0.00	4,674.55	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ESCADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	73,246.21	50.54	71,682.16	49.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COBERTURA PRÉ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	303,654.89	60.56	197,724.17	39.44	0.00	0.00	0.00	0.00
FECHAMENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	35,989.66	77.40	10,509.50	22.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	11,638.01	28.11	29,758.13	71.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INSTALAÇÕES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,292.05	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,509.92	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INSTALAÇÕES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,852.83	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PISO GINÁSIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	181,059.05	100.00	0.00	0.00
ACESSIBILIDADE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,129.75	100.00
ENTREGA DA OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,272.00	100.00
<b>TOTAL (R\$)</b>	<b>99,999.77</b>		<b>337,858.47</b>		<b>146,451.42</b>		<b>436,896.73</b>		<b>229,086.92</b>		<b>181,059.05</b>		<b>71,401.75</b>	

**CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO - A3 ORÇADO**

	TOTAL	
	R\$	%
SERVIÇOS PRELIMINARES	22,409.09	100.00
SAPATAS	21,301.42	100.00
VIGAS DE BALDRAME	56,289.26	100.00
ESTRUTURA PRÉ	292,724.58	100.00
PILARES	18,170.88	100.00
VIGAS	47,866.00	100.00
LAJES	4,674.55	100.00
ESCADAS	144,928.37	100.00
COBERTURA PRÉ	501,379.06	100.00
FECHAMENTOS	46,499.16	100.00
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	41,396.14	100.00
INSTALAÇÕES	21,292.05	100.00
INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	22,509.92	100.00
INSTALAÇÕES	8,852.83	100.00
PISO GINÁSIO	181,059.05	100.00
ACESSIBILIDADE	62,129.75	100.00
ENTREGA DA OBRA	9,272.00	100.00
<b>TOTAL (R\$)</b>	<b>1,502,754.11</b>	