

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO - A3 ORÇADO

Dados do projeto

Nº do projeto: 38**Município:** PAULO LOPES**Resp. Projeto:** AMANDA ALEXANDRE SVALDI**Data:** 17/10/2019**Descrição:** REVITALIZAÇÃO DO BAIRRO CENTRO (RUAS SANTA CATARINA E FLORIANÓPOLIS)**Principal Fonte de Recursos:** BADESC CIDADES**Empreiteira:****Conselho e Reg. Profissional:** 124549-1**BDI:** 24.00 %

	1		2		3		4		TOTAL	
	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%
SERVIÇOS PRELIMINARES	18,203.62	61.57	5,681.63	19.22	5,680.64	19.21	0.00	0.00	29,565.89	100.00
DRENAGEM PLUVIAL	67,947.71	47.99	54,358.16	38.39	19,295.90	13.63	0.00	0.00	141,601.77	100.00
PAVIMENTAÇÃO EM	135,221.04	34.34	135,221.04	34.34	90,147.36	22.89	33,191.37	8.43	393,780.81	100.00
PASSEIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	50,848.96	37.65	84,213.21	62.35	135,062.17	100.00
SINALIZAÇÃO VIÁRIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,832.51	100.00	7,832.51	100.00
TOTAL (R\$)	221,372.37		195,260.83		165,972.86		125,237.09		707,843.15	