

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO - A3 ORÇADO

Dados do projeto

Nº do projeto: 39

Município: PAULO LOPES

Resp. Projeto: AMANDA ALEXANDRE SVALDI

Data: 09/10/2019

Descrição: REVITALIZAÇÃO DAS RUAS VIDAL DA ROSA E MANOEL ELIZANDRO DA SILVEIRA - BAIRRO PENHA

Empreiteira:

Conselho e Reg. Profissional: 124549-1

BDI: 23.00 %

Principal Fonte de Recursos: BADESC CIDADES

	1		2		3		4		5		6		TOTAL	
	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%
SERVIÇOS PRELIMINARES	21,429.54	53.02	18,987.30	46.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,416.84	100.00
DRENAGEM PLUVIAL	70,349.52	33.33	70,349.52	33.33	70,349.53	33.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	211,048.57	100.00
PAVIMENTAÇÃO	0.00	0.00	0.00	0.00	118,164.15	33.33	118,164.15	33.33	118,164.14	33.33	0.00	0.00	354,492.44	100.00
ACESSIBILIDADE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,725.76	50.00	43,725.66	50.00	87,451.42	100.00
SINALIZAÇÃO VIÁRIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,379.83	100.00	8,379.83	100.00
TOTAL (R\$)	91,779.06		89,336.82		188,513.68		118,164.15		161,889.90		52,105.49		701,789.10	