

**CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO - A3 ORÇADO**

## Dados do projeto

**Nº do projeto:** 40**Município:** PAULO LOPES**Resp. Projeto:** VINICIUS FELLER**Data:** 02/03/2020**Descrição:** DRENAGEM PLUVIAL, PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E SINALIZAÇÃO VIÁRIA DE TRECHO DA RUA INÁCIO DUTRA (ESTACAS 8+9,304M À 29+0,00M), BAIRRO SANTA RITA - PAULO LOPES / SC**Principal Fonte de Recursos:** BADESC CIDADES**Empreiteira:****Conselho e Reg. Profissional:** 147982-3**BDI:** 23.00 %

	1		2		3		4		5		TOTAL	
	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%
SERVIÇOS INICIAIS	27,320.15	49.95	13,685.27	25.02	13,685.27	25.02	0.00	0.00	0.00	0.00	54,690.69	100.00
DRENAGEM PLUVIAL	27,087.15	30.46	32,436.67	36.47	29,407.61	33.07	0.00	0.00	0.00	0.00	88,931.43	100.00
PAVIMENTAÇÃO	0.00	0.00	0.00	0.00	160,232.01	33.33	160,232.01	33.33	160,232.00	33.33	480,696.02	100.00
PASSEIOS EM CONCRETO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,883.78	50.00	31,883.78	50.00	63,767.56	100.00
SINALIZAÇÃO VIÁRIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,708.78	100.00	6,708.78	100.00
<b>TOTAL (R\$)</b>	<b>54,407.30</b>		<b>46,121.94</b>		<b>203,324.89</b>		<b>192,115.79</b>		<b>198,824.56</b>		<b>694,794.48</b>	