


CRONOGRAMA FÍSICO E FINANCEIRO

Obra: PONTE SOBRE O RIO DAS CACHOEIRAS	Projeto	1123-PMPL-INF	
Cliente: Prefeitura Municipal de Paulo Lopes	Pasta	Projetos 2011	
Local: Santa Rita - Paulo Lopes/SC	Data	19/12/11	

Item	Discriminação	Valor	Mês 01	Mês 02	Mês 03	Mês 04	Mês 05	Mês 06	Mês 07	Mês 08	
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	6.625,80	3,22%								3,22%
			6.625,80								
2	MOVIMENTOS DE TERRA	2.821,56	0,68%					0,68%			1,37%
			1.410,78					1.410,78			
3	INFRAESTRUTURA	43.884,80		10,65%	10,65%						21,30%
				21.942,40	21.942,40						
4	MESO E SUPERESTRUTURA	150.814,40			18,30%	27,45%	27,45%				73,19%
					37.703,60	56.555,40	56.555,40				
5	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	1.920,00						0,93%			0,93%
								1.920,00			
Σ % do Mes			3,90%	10,65%	28,95%	27,45%	27,45%	1,62%			100,00%
Total do Mês			8.036,58	21.942,40	59.646,00	56.555,40	56.555,40	3.330,78			206.066,56
Total Acumulado			8.036,58	29.978,98	89.624,98	146.180,38	202.735,78	206.066,56			


 Miguel Rodrigues Orofino
 Engº Civil - CREA/SC 005797-9