

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO - A3 ORÇADO

Dados do projeto

Nº do projeto: 34

Município: PAULO LOPES

Engenheiro: Cristiane Freitas

Data: 08/01/2016

Descrição: Rua Constância Pereira Demétrio - GRP 10

CREA: 109760-3

BDI: 24,00 %

	1		2		3		4		TOTAL	
	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%
DRENAGEM	81.079,53	50,00	81.079,53	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162.159,06	100,00
PAVIMENTAÇÃO	0,00	0,00	255.157,25	33,33	255.157,25	33,33	255.157,25	33,33	765.471,75	100,00
PASSEIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	37.884,48	50,00	37.884,48	50,00	75.768,96	100,00
SINALIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.306,83	100,00	10.306,83	100,00
TOTAL (R\$)	81.079,53		336.236,78		293.041,73		303.348,56		1.013.706,60	