

PLANILHA DE CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

**PLANILHA
A 2**

MUNICÍPIO: PAULO LOPES

FOLHA No

PROJETO: PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA GRP-10 - ESTACA 113 + 0,00 À 138 + 10,00

LOCALIZAÇÃO: DIVISA DE PAULO LOPES / GAROPABA

DATA : 04/05/2016

Periodicidade das Estapas: MENSAL

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	TOTAL DO ITEM (R\$)	PERÍODO								TOTAL	
			Etapa 01		Etapa 02		Etapa 03		Etapa 04		R\$	%
			R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%		
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	1.293,21	1.293,21	100%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	1.293,21	100%
2	DRENAGEM	135.606,13	67.803,07	50%	67.803,07	50%	0,00	0%	0,00	0%	135.606,13	100%
3	PAVIMENTAÇÃO	215.697,58	0,00	0%	53.924,40	25%	75.494,15	35%	86.279,03	40%	215.697,58	100%
4	SINALIZAÇÃO	5.534,89	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	5.534,89	100%	5.534,89	100%
TOTAL NO MÊS (SIMPLES)		358.131,81	69.096,27	19,29	121.727,46	33,99	75.494,15	21,08	91.813,92	25,64	358.131,81	100,00
TOTAL NO MÊS (ACUMULADO)			69.096,27	19,29	190.823,73	53,28	266.317,88	74,36	358.131,80	100,00		

DATA DO ORÇAMENTO: 04/05/2016

RESPONSÁVEL TÉCNICO:
NOME: MARINA DE SOUZA - CREA/SC 137577-2

1 - Para obras e serviços de engenharia poderão ser previstas ATÉ 5 (cinco) etapas para execução do cronograma e desembolso.

2 - Deve-se incluir quantas linhas forem necessárias.