



PLANILHA DE CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

PLANILHA A2

MUNICÍPIO: PAULO LOPES

FOLHA Nº

PROJETO: PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA GRP-10 - TRECHO ESTACA 57 à 100

LOCALIZAÇÃO: DIVISA DE PAULO LOPES / GAROPABA

DATA : 25/05/2016

Periodicidade das Estapas: MENSAL

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	TOTAL DO ITEM (R\$)	PERÍODO								TOTAL	
			Etapa 01		Etapa 02		Etapa 03		Etapa 04		R\$	%
			R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%		
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	1.272,90	1.272,90	100%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	1.272,90	100%
2	DRENAGEM	390.356,15	195.178,08	50%	195.178,08	50%	0,00	0%	0,00	0%	390.356,15	100%
3	PAVIMENTAÇÃO	660.957,00	0,00	0%	165.239,25	25%	231.334,95	35%	264.382,80	40%	660.957,00	100%
4	PASSEIOS	13.046,46	0,00	0%	0,00	0%	6.523,23	50%	6.523,23	50%	13.046,46	100%
5	SINALIZAÇÃO	13.070,38	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	13.070,38	100%	13.070,38	100%
TOTAL NO MÊS (SIMPLES)		1.078.702,89	196.450,97	18,21	360.417,32	33,41	237.858,18	22,05	283.976,41	26,33	1.078.702,89	100,00
TOTAL NO MÊS (ACUMULADO)			196.450,97	18,21	556.868,29	51,62	794.726,47	73,67	1.078.702,88	100,00		

DATA DO ORÇAMENTO: 25/05/2016

RESPONSÁVEL TÉCNICO:
NOME: MARINA DE SOUZA - CREA/SC 137577-2

1 - Para obras e serviços de engenharia poderão ser previstas ATÉ 5 (cinco) etapas para execução do cronograma e desembolso.

2 - Deve-se incluir quantas linhas forem necessárias.