



Obra
PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO NA RUA MANOEL LOPES FILHO -
2019TR1259 - PAULO LOPES/SC

Bancos
SINAPI - 11/2020 - Santa
Catarina
SICRO3 - 07/2020 -
Santa Catarina

B.D.I.
23,38%

Encargos Sociais
Não Desonerado: embutido
nos preços unitário dos
insumos de mão de obra, de
acordo com as bases.

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS
1	TERRAPLANAGEM E TRAVESSIAS	100,00% 9.617,34	100,00% 9.617,34	
2	PAVIMENTAÇÃO	100,00% 103.279,41	30,00% 30.983,82	70,00% 72.295,59
3	CAIXAS E SARJETAS	100,00% 15.513,36		100,00% 15.513,36
	Porcentagem		31,62%	68,38%
	Custo		40.601,16	87.808,95
	Porcentagem Acumulado		31,62%	100,0%
	Custo Acumulado		40.601,16	128.410,11

Vinícius Feller
Assessor de Engenharia de Infraestrutura